

Mairie de BOIS LE-ROI

4, avenue Paul Doumer
77 590 - BOIS-LE-ROI
T : 01 60 59 18 00



Requalification de l'avenue du Maréchal Foch Route départementale n° 137E Carrefour avenue Paul Doumer / rue des Sesçois

TP GOULARD 92, rue Gambetta - CS 80598 92210 AVON CEDEX SIRET 906 650 460 00015 - Tél : 01 60 74 56 50 Le titulaire a-t-il accepté l'avance forfaitaire?	Marché N° 2023/02/TRVX/FOCH	
	OS travaux, le :	29/05/2023
	Délai du marché :	28 semaines
	Estimation HT	774 143,18 €
	Avenant	56 585,59 €
	Total HT	830 728,77 €
	T.V.A. 20%	166 145,75 €
	Montant TTC :	996 874,52 €

Etat d'acompte n°: **8** travaux du mois de **DGD**

Eléments de calcul de l'acompte	Montant cumulé des prestations exécutées	Cumul des acomptes payés	Montant du présent certificat
A) Acomptes en prix de base	830 728,77 €	813 422,29 €	17 306,48 €
B) Actualisation ou révision de prix			- €
MONTANTS CUMULES HT	830 728,77 €	813 422,29 €	17 306,48 €
TVA 20%	166 145,75 €	162 684,46 €	3 461,30 €
MONTANTS CUMULES TTC	996 874,52 €	976 106,75 €	20 767,78 €

REPARTITION DES PAIEMENTS EN CAS DE COTRAITANCE ET SOUS-TRAITANCE

ENTREPRISES (titulaires et sous-traitants)	Montant cumulé des prestations exécutées HT	Cumul des acomptes payés HT	MONTANTS NETS A PAYER	
			Montant du présent certificat HT	Montant du présent certificat TTC
TP GOULARD	588 946,32 €	573 571,84 €	15 374,48 €	18 835,78 €
CENTRAL POSE	30 000,00 €	30 000,00 €	- €	Autoliquidation 0,00 €
CABRI	100 000,00 €	100 000,00 €	- €	Autoliquidation 0,00 €
EIFFAGE ENERGIE	57 448,60 €	57 448,60 €	- €	Autoliquidation 0,00 €
SIROM	28 605,85 €	28 605,85 €	- €	Autoliquidation 0,00 €
CHADEL	25 728,00 €	23 796,00 €	1 932,00 €	Autoliquidation 1 932,00 €
	830 728,77 €	813 422,29 €	17 306,48 €	20 767,78 €

Fait à Montereau sur le Jard
Le 20 mars 2024
La maîtrise d'œuvre



Vu, bon à payer
A le
L'ordonnateur

Mairie de BOIS LE-ROI

4, avenue Paul Doumer
77 590 - BOIS-LE-ROI
T : 01 60 59 18 00



Requalification de l'avenue du Maréchal Foch Route départementale n° 137E Carrefour avenue Paul Doumer / rue des Sesçois

TP GOULARD 92, rue Gambetta - CS 80598 92210 AVON CEDEX SIRET 906 650 460 00015 - Tél : 01 60 74 56 50 Le titulaire a-t-il accepté l'avance forfaitaire?	Marché N° 2023/02/TRVX/FOCH	
	OS travaux, le :	29/05/2023
	Délai du marché :	28 semaines
	Estimation HT	774 143,18 €
	Avenant	56 585,59 €
	Total HT	830 728,77 €
	T.V.A. 20%	166 145,75 €
	Montant TTC :	996 874,52 €

SUIVI MARCHÉ

SUIVI DU MARCHÉ		Montant HT	Montant TTC	CUMUL TTC
CP N°1	établie le 09/07/23	116 884,80 €	140 261,76 €	140 261,76 €
CP N°2	établie le 30/08/23	153 145,42 €	183 774,50 €	324 036,26 €
CP N°3	établie le 18/09/23	50 105,61 €	60 126,74 €	384 163,00 €
CP N°4	établie le 09/10/23	150 529,59 €	180 635,51 €	564 798,51 €
CP N°5	établie le 02/11/23	198 476,46 €	238 171,75 €	802 970,26 €
CP N°6	établie le 04/12/23	107 813,15 €	129 375,78 €	932 346,04 €
CP N°7	établie le 18/01/24	36 467,26 €	43 760,71 €	976 106,75 €
CP N°8-DGD	établie le 20/03/24	17 306,48 €	20 767,78 €	996 874,53 €
TOTAL MARCHÉ		830 728,77 €	996 874,53 €	

Etat des sous traitants	Montant déclaré HT	Montant payé HT	Certificat de paiement	montant certificat
CENTRAL POSE	30 000,00	30 000,00	CP N°2	11 739,32 €
			CP N°3	11 958,20 €
			CP N°4	6 302,48 €
CABRI	100 000,00	100 000,00	CP N°2	31 488,00 €
			CP N°4	63 591,00 €
			CP N°5	4 921,00 €
EIFFAGE ENERGIE	57 448,60	57 448,60	CP N°5	57 448,60 €
SIROM	28 605,85	28 605,85	CP N°6	7 135,00 €
			CP N°7	21 470,85 €
CHADEL	25 728,00	25 728,00	CP N°6	11 898,00 €
			CP N°7	11 898,00 €
			CP N°8-DGD	1 932,00 €
	€ 241 782,45	241 782,45 €		241 782,45 €

CUMUL MONTANT PAYER AU MANDATAIRE	Montant payé HT	Montant payé TTC	CUMUL TTC
CP N°1	établie le 09/07/23	116 884,80 €	140 261,76 €
CP N°2	établie le 30/08/23	109 918,10 €	280 808,94 €
CP N°3	établie le 18/09/23	38 147,41 €	328 977,48 €
CP N°4	établie le 09/10/23	80 636,11 €	439 719,51 €
CP N°5	établie le 02/11/23	136 106,86 €	615 521,66 €
CP N°6	établie le 04/12/23	88 780,15 €	725 864,44 €
CP N°7	établie le 18/01/24	3 098,41 €	736 256,30 €
CP N°8-DGD	établie le 20/03/24	15 374,48 €	755 092,08 €
Totaux	588 946,32 €	755 092,08 €	755 092,08 €
Montant HT autoliquidé	241 782,45 €	241 782,45 €	241 782,45 €
Montant Total	830 728,77 €	996 874,53 €	996 874,53 €

RESTE TRAVAUX	BASE Hors taxes	Cumul Certificat HT	déduction Révision	Reste HT travaux
TP GOULARD	588 946,32 €	588 946,32 €	- €	- €
CENTRAL POSE	30 000,00 €	30 000,00 €	- €	- €
CABRI	100 000,00 €	100 000,00 €	- €	- €
EIFFAGE ENERGIE	57 448,60 €	57 448,60 €	- €	- €
SIROM	28 605,85 €	28 605,85 €	- €	- €
CHADEL	25 728,00 €	25 728,00 €	- €	- €
TOTAL	830 728,77 €	830 728,77 €	- €	- €

